

GOVERNO PAULO ECCEL

OBRAS GERAIS:

1 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

AÇÕES	R\$	SITUAÇÃO MARÇO 2015
CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA PADRE LUIZ GONZAGA STEINER	R\$ 2.500.000,00	PROJETO ARQUITETONICO + PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO CONCLUÍDOS. PROJETO HIDROSANITÁRIO INICIADO E SONDAGENS REALIZADAS
CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DR. CARLOS MORITZ	R\$ 2.500.000,00	PROJETO ARQUITETONICO + PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO + PROJETO HIDROSANITARIO + PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO + PROJETO ELÉTRICO CONCLUÍDOS. SONDAGENS REALIZADAS, FALTANDO APENAS A CONFECÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E A FINALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO.
CONSTRUÇÃO UBS ZANTÃO (CONTRAPARTIDA)	R\$ 200.000,00	EM EXECUÇÃO
CONSTRUÇÃO UBS LIMEIRA ALTA (CONTRAPARTIDA)	R\$ 200.000,00	EM EXECUÇÃO
AMPLIAÇÃO CMEI TIA DENISE - VOLTA GRANDE	R\$ 50.709,24	LEVANTAMENTOS INICIAIS CONCLUÍDOS. PROPOSTA DE REFORMA EM ELABORAÇÃO.
AMPLIAÇÃO CMEI AUGUSTA KNORRING - CERAMICA REIS	R\$ 50.709,24	LEVANTAMENTOS INICIAIS CONCLUÍDOS. PROPOSTA DE REFORMA EM ELABORAÇÃO.
REFORMA DA ESCOLA JOSE V. CORTE - SANTA LUZIA	R\$ 140.000,00	LEVANTAMENTOS INICIAIS CONCLUÍDOS. PROPOSTA DE REFORMA EM ELABORAÇÃO.
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - NOVA BRASÍLIA	R\$ 320.000,00	PROJETO ARQUITETONICO CONCLUÍDO + PROJETO PREVENTIVO CONCLUÍDO + IMPLANTAÇÃO CONCLUÍDA.
COBERTURA QUADRA ANGELO DOGNINI - PLANALTO	R\$ 309.000,00	PROJETO ARQUITETONICO CONCLUÍDO + IMPLANTAÇÃO CONCLUÍDA + PROJETO PREVENTIVO CONCLUÍDO..
REFORMA NA QUADRA ESCOLA PADRE VENDELINO WIEMES	R\$ 45.000,00	LEVANTAMENTOS INICIAIS CONCLUÍDOS. PROPOSTA DE REFORMA EM ELABORAÇÃO.
AMPLIAÇÃO CMEI CIRCULO BOM SAMARITANO - CENTRO	R\$ 158.974,40	LEVANTAMENTOS INICIAIS CONCLUÍDOS. PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PREFEITO.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAQUETÁ	R\$ 316.724,65	TODA A PARTE DE AMPLIACAO EM FASE FINAL, AGUARDANDO APENAS A COLOCACAO DE ESQUADRIAS, PINTURA, COLOCACAO DE FORRO DE PVC E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA. ESCOLA TODA REPINTADA COM TROCA DE 15 PORTAS.
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE CARLOS FUZON	R\$ 67.612,32	LEVANTAMENTOS INICIAIS CONCLUÍDOS. PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PREFEITO.
MANUTENÇÃO NA ESCOLA DA PONTA RUSSA	R\$ 42.500,00	NÃO INICIADO
AQUISIÇÃO TERRENO CEDRO ALTO	R\$ 166.665,00	EM FASE DE BUSCA DE TERRENOS
CONSTRUÇÃO DE ATI - SÃO LUIZ	R\$ 14.950,00	ATI ADQUIRIDA, EM FASE DE INSTALAÇÃO DOS APARELHOS
CONSTRUÇÃO DE UBS - PRIMEIRO DE MAIO	R\$ 580.000,00	PROJETO PADRÃO PRONTO, EM BUSCA DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - SANTA LUZIA	R\$ 31.000,00	NÃO INICIADO
PISTA CAMINHADA ÁREA VERDE – DOM NELSON	R\$ 18.630,00	NÃO INICIADO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO MALUCHE - MALUCHE	R\$ 87.408,32	TELHADO E JANELAS DO ANTIGO POSTO POLICIAL REFORMADAS. DEMAIS SERVIÇOS EM FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO.